

# Modellschule Cirksena





# 1. Turnhalle

- Die Ausschreibungen aller Gewerke sind erfolgt.
- In den Sommerferien wurde mit den Bauhauptarbeiten begonnen.
- Der Kostenrahmen, wird Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse, z. Z. eingehalten.
- Der Zeitplan wird z. Z. eingehalten.



## 2. Schulgebäude - Energieeinsparung

Die vorh. Beleuchtungskörper sind größtenteils abgängig. Es soll umgestellt werden auf eine LED-Beleuchtung.

Am 14. 6. 13 wurde der Zuwendungsbescheid vom Projekträger Jülich (ptj) und vom Bundesministerium über 40.400 € zugestellt.



EIN EIGENBETRI

GEFÖRDERT DURCH:



Bundesministerium  
für Umwelt, Naturschutz  
und Reaktorsicherheit



## 2. Schulgebäude

- Die Besprechungen zur Raumnutzung mit den Nutzern sind abgeschlossen.
- Der Bauantrag wurde gestellt.
- Die vorbereitenden Arbeiten wie Kampfmittelsuche, Bodengutachten ...sind beauftragt.
- Die modularen Anbauten wurden öffentlich ausgeschrieben und werden derzeit nachgerechnet.



- In den zurückliegenden Monaten wurden die Einrichtungsgegenstände ausgeräumt und auf andere Schulen verteilt oder entsorgt.
- Der Dachboden wurde entrümpelt.
- In den Sommerferien 2013 wurden die Räume der Schulsozialarbeiterin umgebaut.
- Die weiteren Ausschreibungen werden vorbereitet.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

