

Dienststelle	Datum	Vorlagen-Nr.:
Eigenbetrieb 870	11.11.2008	15/0959
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Werksausschuss Bau- und Entsorgungsbetrieb	25.11.2008	

Beratungsgegenstand:

Sicherung und Rekultivierung der Deponie Normannenstraße
- Sachstandsbericht -

Inhalt der Mitteilung:

Der Dichtungsbau auf der Deponie Normannenstraße ist Ende September witterungsbedingt zum Stillstand gekommen.

Im Einzelnen sieht der Baufortschritt wie folgt aus:

Tragausgleichsschicht (Glasbruch)	15,7 ha
Bentonitmatte	15,3 ha
Kunststoffdichtungsbahn	15,3 ha
Dränmatte	14,1 ha
Sandschutzschicht	14,0 ha
Vegetationsboden	11,0 ha

Damit sind bezogen auf den Dichtungsbau 85 % der Baumaßnahme (Gesamtfläche: 18 ha) fertiggestellt. Nach Wiederbeginn des Dichtungsbaus im April 2009 wird die Rekultivierung der Deponie somit voraussichtlich im Jahr 2009 fertiggestellt werden.

Bislang sind auf der Deponie circa 8,7 Mio. Euro (brutto) verbaut worden. Neben den restlichen Dichtungsarbeiten muss im nächsten Jahr noch der Wegebau und die Errichtung einer Gasbehandlungsanlage abgeschlossen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

keine